

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DIRECCIÓN: 11 AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE ZONA 1, QUETZALTENANGO  
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 12:00 Y 14:00 A 18:00 hrs.  
TELÉFONO: 78885229  
DIRECTOR: ARO. RUBELSY DE LEÓN  
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN: ARO. JULIO WILFREDO LÓPEZ  
CORRESPONDIENTE HASTA: 31 DE ENERO DE 2024

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	SNIP	SMIP	UBICACIÓN EXACTA	COSTO ORIGINAL	COSTO POR MODIFICACIÓN AL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS PERSONAS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	SUPERVISOR	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO TOTAL DEL PROYECTO	% AVANCE FINANCIERO TOTAL DEL PROYECTO	ESTATUS
1	SANEAMIENTO PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	322575	1027	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 23,615,000.00	Q -	FONDOS MUNICIPALES	1 AÑO	1/01/2024	31/12/2024	190518	N/A	MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS	POR ADMON	8.33%	1.62%	EJECUCION
2	SANEAMIENTO PLAN MAESTRO PARA LA CONSERVACION DEL ORNATO XELA LIMPIA Y VERDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310241	1018	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 5,576,995.68		FONDOS MUNICIPALES	MULTIANUAL 24 MESES	1/01/2024	31/12/2024	183519	ICH CONSTRUCTORA	ING. JUAN CARLOS DÍAZ FLORES	39-2023	8.33%	8.33%	EJECUCION
3	MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 11 DE 20 AV A PAVIMENTO EXISTENTE Y 9 CALLE DE DIAGONAL 11 A PAVIMENTO EXISTENTE ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	284712	987	DIAGONAL 11 DE 20 AV A PAVIMENTO EXISTENTE Y 9 CALLE DE DIAGONAL 11 A PAVIMENTO EXISTENTE ZONA 1	Q 8,299,000.00	Q 9,936,481.45	FONDOS MUNICIPALES	8 MESES	30/08/2022	29/04/2023	7423	CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA	ING. EDGAR FRANCISCO PASTOR	33-2023	100.00%	75.31%	FINALIZADO
4	MEJORAMIENTO CALLE 12 AV. DE 7 CALLE A PTE. DOMINGO BETHANCOURT ZONA 3, CONTINUA SOBRE CERO AV. ZONA 7 Y 5 CALLE ZONA 6 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	284637	982	12 AVENIDA ZONA 3, CERO AVENIDA ZONA 7 Y 5TA. CALLE ZONA 6	Q 13,350,000.00	Q 17,797,216.24	FONDOS MUNICIPALES	9.5 MESES	30/08/2022	13/06/2023	15805	CONSTRUCTORA L7	ING. GEOVANI GALY GUINAC	98-2022	23.81%	11.25%	EJECUCION
5	MEJORAMIENTO CALLE ADQUINADO CALLEJONES INTERIORES EN CALLEJON 20 A ZONA 1, QUETZALTENANGO	176678	703	CALLEJONES INTERIORES DEL CALLEJON 20A ZONA 1	Q 1,251,511.30	Q 1,305,270.02	FONDOS MUNICIPALES	4 MESES	7/11/2022	6/03/2023	119	INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES	ING. EDGAR FRANCISCO PASTOR	49-2022	100.00%	0.00%	FINALIZADO
6	LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y USUARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA EEMQ EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA APLICACION EN EL SISTEMA DE	215040	882	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 8,142,731.43	N/A	FONDOS MUNICIPALES	8 MESES	2/11/2022	1/07/2023	61000	ENERGUA	ING. EMERSON NOWELL FERNANDEZ	79-2022 (ejecución) 25-2022 (supervisión)	99.26%	92.09%	EJECUCION
7	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO REDES Y UNIDADES DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, LIMPIEZA DE RIOS Y ZANJONES DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299384	991	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 3,500,000.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	MULTIANUAL 36 MESES	1/01/2024	31/12/2024	173096	CONSTRUCTORA SANTOS	ING. WALTER DE JESUS POROJ BOJ	003-2023	2.14%	0.00%	EJECUCION
8	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOQUI ALTO, ZONA 6 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	301657	1006	CANTÓN CHOQUI ALTO ZONA 6, QUETZALTENANGO	Q 749,800.00	N/A	CODEDE	5 MESES	29/05/2023	28/10/2023	612	EDIFIKA	ARQ. BILLY RENE RODAS	14-2023	100.00%	72.91%	FINALIZADO
9	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHITUX, ZONA 9 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	301843	1010	CANTÓN CHITUX ZONA 9, QUETZALTENANGO	Q 899,000.00	N/A	CODEDE	8 MESES	29/05/2023	28/01/2024	1298	EDIFIKA	ARQ. BILLY RENE RODAS	13-2023	100.00%	71.28%	FINALIZADO
10	MEJORAMIENTO CARRILLO RURAL PARAJE CHOSIGUAN SECTOR 2 ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	297331	989	ALDEA CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO	Q 3,300,000.00	N/A	CODEDE	12 MESES	26/07/2023	25/07/2024	1500	EDIFIKA	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	55-2023	100.00%	62.50%	FINALIZADO

11	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA ZONA 1 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299563	992	BARRIO LA INDEPENDENCIA ZONA 1, QUETZALTENANGO	Q 5,085,000.00	Q 6,192,120.00	CODEDE/MUNICIPAL	12 MESES	18/07/2023	17/07/2024	876	EDIFIKA	ING. WALTER DE JESUS POROJ BOJ	17-2023	82.63%	28.40%	EJECUCION
12	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS, CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299866	998	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 1,499,941.85	Q 1,714,462.43	FONDOS MUNICIPALES	20 SEMANAS	5/09/2023	22/01/2024	15087	DISEÑO DE POTENCIA S.A.	LIC. JOSÉ DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ	19-2023 150-2023	59.02%	50.67%	EJECUCION
13	MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO DIAGONAL 15 ZONA 5 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310183	1015	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 1,069,500.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	4 MESES	9/10/2023	8/02/2024	385	MATERIALES & CONSTRUCTORA CIVIL MAYCONCI	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	31-2023	90.29%	43.74%	EJECUCION
14	MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CUNOC, ZONA 1 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	301382	1004	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 3,999,500.00	N/A	CODEDE	12 MESES	25/10/2023	24/10/2024	5427	EDIFIKA	ING. EDGAR FRANCISCO PASTOR	47-2023	67.38%	0.00%	EJECUCION
15	SECTOR 1 SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310371	1019	SAN JOSE CHIQUILAJA	Q 1,598,855.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	3 MESES Y 3 SEMANAS	3/10/2023	23/01/2024	525	CONSTRUCTORA INTER-PROYECTOS	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ ESTACUY	73-2023	100.00%	48.90%	FINALIZADO
16	MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO PAVIMENTO EN CERO CALLE ENTRE ZONAS 9 Y 10 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310169	1013	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 2,461,820.40	N/A	FONDOS MUNICIPALES	6 MESES	4/10/2023	3/04/2024	625	CONSTRUCTORA GUATEMALA	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	72-2023	49.69%	34.99%	EJECUCION
17	MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA Y CALLE JONES ALEDAÑOS, DE 9 CALLE A DIAGONAL 2 ZONA 8 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310161	1012	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 4,532,810.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	11 meses	4/10/2023	3/09/2024	620	2A COMPANY S.A.	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	74-2023	21.60%	0.00%	EJECUCION
18	MEJORAMIENTO CALLE 24 Y 25 AVENIDA DE 4 A 7 CALLE ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310191	1017	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 12,997,000.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	9 MESES	3/10/2023	2/07/2024	2500	CONSTRUFER	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ ESTACUY	30-2023	34.08%	30.09%	EJECUCION
19	MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CAMBIO DE CONDUCTOR EN 12 AV DE 1 A 5 CALLE Y 4 CALLE ENTRE AV. JESUS CASTILLO A 12 AVENIDA ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299882	999	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 1,485,000.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	120 Dias	9/10/2023	5/02/2024	5374	CONSTRUCTORA DOVELA	ING. ERICK ROCAEL ALEXANDER YACH LOPEZ	26-2023	20.56%	0.00%	EJECUCION
20	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA DE CONDUCCION DE TANQUE SAN ISIDRO A ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	298012	990	ZONA 3, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 6,797,000.00	N/A	CODEDE	12 MESES	22/11/2023	21/11/2024	45500	EDIFIKA	ING. RICARDO JOSÉ ALEJANDRO CAYAX RAYMUNDO	109-2023	91.26%	0.00%	EJECUCION
21	AMPLIACION EDIFICIO BODEGAS Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE XELAJU, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299743	996	EDIFICIO ZONA 3, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 2,781,200.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	12 MESES	15/12/2023	14/12/2024	162640	EDIFIKA	ING. EVELIN DEL ROCIO GÓMEZ	62-2023	17.30%	0.00%	EJECUCION
22	MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO 3 AVENIDA ZONA 4, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	309619	1011	ZONA 4, QUETZALTENANGO	Q 2,345,000.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	6 MESES	15/12/2023	14/06/2024	545	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SEIC	ARO. BILLY RENE RODAS	61-2023	21.19%	0.00%	EJECUCION
23	MEJORAMIENTO CALLE 32 AVENIDA, 32 AVENIDA A Y 33 AVENIDA EN DIAGONAL 3 ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	317508	1024	ZONA 3, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 5,348,600.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	8 MESES	15/12/2023	14/08/2024	875	INVERCOM INVERSIONES COMERCIALES	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ ESTACUY	37-2023	11.87%	0.00%	EJECUCION