

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
 DIRECCIÓN: 11 AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE ZONA 1, QUETZALTENANGO
 HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 12:00 Y 14:00 A 18:00 hrs.
 TELEFONO: 78885229
 DIRECTOR: ARO. RUBELSY DE LEÓN
 ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN: ARO. JULIO WILFREDO LÓPEZ
 CORRESPONDIENTE HASTA: 29 DE FEBRERO DE 2024

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	SNIP	SMP	EXP.	NOG	UBICACIÓN EXACTA	COSTO ORIGINAL	COSTO POR MODIFICACIÓN AL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS PERSONAS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	SUPERVISOR	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO TOTAL DEL PROYECTO	% AVANCE FINANCIERO TOTAL DEL PROYECTO	ESTATUS
1	SANEAMIENTO PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	322575	1027			MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 23,615,000.00	Q -	FONDOS MUNICIPALES	1 AÑO	190518	N/A	MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS	POR ADMON	16.00%	3.27%	EJECUCION
2	SANEAMIENTO PLAN MAESTRO PARA LA CONSERVACION DEL ORNATO XELA LIMPIA Y VERDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310241	1018	S/N	19232993	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 5,576,995.68		FONDOS MUNICIPALES	MULTIANU AL 24 MESES	183519	ICH CONSTRUCTORA	ING. JUAN CARLOS DIAZ FLORES	39-2023	16.67%	16.67%	EJECUCION
3	MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 11 DE 20 AV A PAVIMENTO EXISTENTE Y 9 CALLE DE DIAGONAL 11 A PAVIMENTO EXISTENTE ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	284712	987	550	16680170	DIAGONAL 11 DE 20 AV A PAVIMENTO EXISTENTE Y 9 CALLE DE DIAGONAL 11 A PAVIMENTO EXISTENTE ZONA 1	Q 8,299,000.00	Q 9,936,481.45	FONDOS MUNICIPALES	8 MESES	7423	CONSTRUCTORA CAMINOS DE GUATEMALA	ING. EDGAR FRANCISCO PASTOR	33-2023	100.00%	75.31%	FINALIZADO
4	MEJORAMIENTO CALLE 12 AV. DE 7 CALLE A PTE. DOMINGO BETHANCOURT ZONA 3, CONTINUA SOBRE CERO AV. ZONA 7 Y 5 CALLE ZONA 6 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	284637	982	552/565	16922611	12 AVENIDA ZONA 3, CERO AVENIDA ZONA 7 Y 5TA. CALLE ZONA 6	Q 13,350,000.00	Q 17,797,216.24	FONDOS MUNICIPALES	9.5 MESES	15805	CONSTRUCTORA L7	ING. GEOVANI GALY GÚINAC	98-2022	23.81%	11.25%	EJECUCION
5	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADO CALLEJONES INTERIORES EN CALLEJON 20 A ZONA 1, QUETZALTENANGO	176678	703	559	17306051	CALLEJONES INTERIORES DEL CALLEJON 20A ZONA 1	Q 1,251,511.30	Q 1,305,270.02	FONDOS MUNICIPALES	4 MESES	119	INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES	ING. EDGAR FRANCISCO PASTOR	49-2022	100.00%	0.00%	FINALIZADO
6	LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y USUARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA EEMQ EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA APLICACION EN EL SISTEMA DE GEORREFERENCIACION	215040	882	S/N	16416724 (ejecución) 18301975 (supervisión)	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 8,142,731.43	N/A	FONDOS MUNICIPALES	8 MESES	61000	ENERGUA	ING. EMERSON NOWELL FERNANDEZ	79-2022 (ejecución) 25-2022 (supervisión)	99.51%	92.09%	EJECUCION
7	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO REDES Y UNIDADES DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, LIMPIEZA DE RIOS Y ZANJONES DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299384	991	S/N	18726291	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 3,500,000.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	MULTIANU AL 36 MESES	173096	CONSTRUCTORA SANTOS	ING. WALTER DE JESUS POROJ BOJ	003-2023	7.94%	0.00%	EJECUCION
8	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOQUI ALTO, ZONA 6 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	301657	1006	571	18803229	CANTÓN CHOQUI ALTO ZONA 6, QUETZALTENANGO	Q 749,800.00	N/A	CODEDE	5 MESES	612	EDIFIKA	ARO. BILLY RENE RODAS	14-2023	100.00%	72.91%	FINALIZADO
9	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHITUX, ZONA 9 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	301843	1010	570	18803504	CANTÓN CHITUX ZONA 9, QUETZALTENANGO	Q 899,000.00	N/A	CODEDE	8 MESES	1298	EDIFIKA	ARO. BILLY RENE RODAS	13-2023	100.00%	71.28%	FINALIZADO
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOSIGUAN SECTOR 2 ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	297331	989	573	19505868	ALDEA CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO	Q 3,300,000.00	N/A	CODEDE	12 MESES	1500	EDIFIKA	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	55-2023	100.00%	62.50%	FINALIZADO

11	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA ZONA 1 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299563	992	572 / 586	19325150	BARRIO LA INDEPENDENCIA ZONA 1, QUETZALTENANGO	Q 5,085,000.00	Q 7,100,000.00	CODEDE/MUNICIPAL	12 MESES	876	EDIFIKA	ING. WALTER DE JESUS POROJ BOJ	17-2023	85.28%	24.77%	EJECUCION
12	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS, CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299866	998	S/N	18784976	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 1,499,941.85	Q 1,714,462.43	FONDOS MUNICIPALES	20 SEMANAS	15087	DISEÑO DE POTENCIA S.A.	LIC. JOSÉ DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ	19-2023 150-2023	65.84%	50.67%	EJECUCION
13	MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO DIAGONAL 15 ZONA 5 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310183	1015	580	19906005	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 1,069,500.00	Q 1,282,946.90	FONDOS MUNICIPALES	4 MESES	385	MATERIALES & CONSTRUCTORA CIVIL, MAYCONCI	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	31-2023	100.00%	43.74%	FINALIZADO
14	MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CUNOC, ZONA 1 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	301382	1004	581	20506937	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 3,999,500.00	N/A	CODEDE	12 MESES	5427	EDIFIKA	ING. EDGAR FRANCISCO PASTOR	47-2023	68.17%	16.89%	EJECUCION
15	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310371	1019	575	19875312	SAN JOSE CHIQUILAJA	Q 1,598,855.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	3 MESES Y 3 SEMANAS	525	CONSTRUCTORA INTER-PROYECTOS	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ ESTACUY	73-2023	100.00%	48.90%	FINALIZADO
16	MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO PAVIMENTO EN CERO CALLE ENTRE ZONAS 9 Y 10 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310169	1013	577	19861419	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 2,461,820.40	N/A	FONDOS MUNICIPALES	6 MESES	625	CONSTRUCTORA GUATEMALA	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	72-2023	100.00%	34.99%	FINALIZADO
17	MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA Y CALLEJONES ALEDAÑOS, DE 9 CALLE A DIAGONAL 2 ZONA 8 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310161	1012	578	1984339	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 4,532,810.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	11 meses	620	2A COMPANY S.A.	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	74-2023	34.98%	0.00%	EJECUCION
18	MEJORAMIENTO CALLE 24 Y 25 AVENIDA DE 4 A 7 CALLE ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	310191	1017	576	19914245	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 12,997,000.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	9 MESES	2500	CONSTRUFER	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ ESTACUY	30-2023	55.21%	53.21%	EJECUCION
19	MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CAMBIO DE CONDUCTOR EN 12 AV DE 1 A 5 CALLE Y 4 CALLE ENTRE AV. JESUS CASTILLO A 12 AVENIDA ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299882	999	579	18786456	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 1,485,000.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	120 Dias	5374	CONSTRUCTORA DOVELA	ING. ERICK ROCAEL ALEXANDER YACH LOPEZ	26-2023	56.12%	0.00%	EJECUCION
20	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA DE CONDUCCION DE TANQUE SAN ISIDRO A ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	298012	990	582	20857284	ZONA 3, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 6,797,000.00	Q 6,795,074.80	CODEDE	12 MESES	45500	EDIFIKA	ING. RICARDO JOSÉ ALEJANDRO CAYAX RAYMUNDO	109-2023	92.15%	0.00%	EJECUCION
21	AMPLIACION EDIFICIO BODEGAS Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE XELAJU, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	299743	996	585	20742967	EDIFICIO ZONA 3, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 2,781,200.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	12 MESES	162640	EDIFIKA	ING. EVELIN DEL ROCIO GÓMEZ	62-2023	22.38%	0.00%	EJECUCION
22	MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO 3 AVENIDA ZONA 4, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	309619	1011	583	20609337	ZONA 4, QUETZALTENANGO	Q 2,345,000.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	6 MESES	545	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SEIC	ARQ. BILLY RENE RODAS	61-2023	29.10%	0.00%	EJECUCION
23	MEJORAMIENTO CALLE 32 AVENIDA, 32 AVENIDA A Y 33 AVENIDA EN DIAGONAL 3 ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	317508	1024	584	20776276	ZONA 3, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 5,348,600.00	N/A	FONDOS MUNICIPALES	8 MESES	875	INVERCOM INVERSIONES COMERCIALES	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ ESTACUY	37-2023	15.09%	0.00%	EJECUCION
24	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONTIGUO AL AEROPUERTO LOS ALTOS, CANTON LLANOS DE LA CRUZ QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	319286	1026	587	21204705	LLANOS DE LA CRUZ ZONA 6	Q 17,023,531.03	N/A	FONDOS MUNICIPALES	10 MESES	1625	CORPORACION E INVERSIONES GALMOT, S.A.	ARQ. BILLY RENE RODAS	21-2023	6.84%	0.00%	EJECUCION